

(별지7) 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	곡성군 청사 증축공사	담당자	재무과 김종선(☎360-8596)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 행정기구 확산과 개편에 따른 청사 내 사무공간 부족의 문제 해결
- 민원실 협소와 노후로 인한 민원업무 처리의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 3. ~ 2017. 8.
- 위 치 : 곡성군 곡성읍 군청로 50(곡성군 군청사 내)
- 규 모 : 지상2층 건물 1동(1,499.28㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,620		426	2,194	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,620		426	2,194	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정을 95%)

- 건물 내부, 부대공사(전기,통신,소방 등) 마무리 공정 단계
- 건물 외부 토목(관로, 아스콘포장) 공정 완료

향후계획

- 공사 준공 : '17. 8. 18.
- 사무실 이사 : '17. 9. 8.

사업변경 내역(해당시)

- 변경 내역

구분	당초	현재
사업규모	1,200㎡	1,499.28㎡
사업비	2,500백만원	2,620백만원
사업기간	2016.2.~2016.10.	2016. 3.~ 2017.8.

사업명	대항강 자연휴식체험장 조성사업	담당자	관광문화과 손한철(☎360-8289)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대항강 주변 주요지점의 생태적 하천환경 정비사업을 통하여 관광객들로 하여금 즐겨 찾는 힐링형 생태가로환경과 쉼터 조성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019 (3년)
- 위 치 : 곡성군 석곡면 석곡리 250번지 일원
- 규 모 : 5개사업(캠핑장, 산책로, 체험장, 물놀이터, 명품선착장)
- 개발면적 A=10,500m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,500	-	-	833	2,667
국 비	2,100	-	-	500	1,600
시군구비	1,400	-	-	333	1,067

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 및 투용자심사 완료 : 2016. 5.
- 실시설계용역 및 행정절차 추진중 : 2017. 1. ~ 현재

향후계획

- 공사 발주 및 계약 : 2017. 10.
- 본공사(5개사업) 추진 : 2017. 11. ~ 2019. 12.

사업변경 내역

- 변경없음

사업명	섬진강 다기능 경관주차광장 조성	담당자	관광문화과 김길선(☎360-8445)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국도17호선 가정역사 주변 관광활성화에 따른 주차장 조성
- 관광기반시설 확충에 따른 교통환경 개선 및 관광객 교통편의 제고

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2018 (3년)
- 위 치 : 곡성군 옥곡면 송정리 64번지 일원
- 규 모 : 다기능 경관주차광장(주차대수 113대) 및 전망테크 1식
- 연면적 A=4,606㎡ / 건축면적 A=2,622㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	-	617	2,199	184
국 비	2,700	-	317	2,199	184
시군구비	300	-	300	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정 투자심사(원안가결) : 2016. 2. 15.
- 지역개발사업 구역 지정고시 : 2016. 6. 20.
- 실시계획승인 고시 : 2017. 6. 20.
- 주차광장조성 공사착공 : 2017. 7. 5.

향후계획

- 기반정비 및 주차광장 조성공사 추진 : 2017. 7. ~ 2018. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	로즈 카카오 체험관 건립사업	담당자	관광문화과 안성주(8360-8448)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 곡성 섬진강 기차마을의 활성화는 지역발전을 위한 기반이 되어 새로운 관광콘텐츠 개발이 필요
- 1004종 장미와 카카오 초콜릿을 연계한 콘텐츠를 개발함으로써 체류형 시스템의 보완으로 지역경제 활성화를 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 곡성군 오탁면 오지리 720-16번지 일원(기차마을내)
- 규 모 : 체험관 594㎡, 판매점 297㎡, 유리온실 300㎡, 조형물 및 기반조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000			500	2,500
국 비	1,800			300	1,500
시 도 비					
시군구비	1,200			200	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 장미와 카카오 접목을 통한 곡성 관광 활성화 기본 계획 수립 : 2016. 6.
- 로즈 카카오 체험관 건립사업 기본 및 실시설계용역 추진 : 2017. 7. ~ 11.

향후계획

- 로즈 카카오 체험관 건립사업 기본 및 실시설계용역 완료 : 2017. 12.
- 로즈 카카오 체험관 건립사업 계약의뢰 및 착공 : 2018. 1.
- 로즈 카카오 체험관 건립사업 완료 : 2019. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	섬진강 동화이야기 정원	담당자	관광문화과 안성주(03360-8448)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 관광의 차별화된 가치와 지향점을 반영하는 ‘동화’의 새로운 콘텐츠를 개발
- 기차마을 및 곡성읍 시가지를 연계하여 교육적인 가족 테마형 관광지를 조성하여 지역경제 활성화를 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 곡성군 묘천리, 오곡면 승법리(층의산)
- 규 모 : 정원 면적 A= 84,298㎡(동화열차, 신작로 및 숲길, 체험존 조성)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,500			1,667	7,833
국 비	5,700			1,000	4,700
시 도 비					
시군구비	3,800			667	3,133
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 곡성군 섬진강 동화나라 프로젝트 타당성 조사 및 기본계획 수립 학술용역 완료 : 2015. 10.
- 1단계 사업(섬진강 동화이야기 정원) 기본계획 수립완료 : 2016. 03.
- 곡성 섬진강 동화마을 기본계획수립 및 특구계획 변경 용역 : 2015. 10. ~ 2017. 10.

향후계획

- 곡성 섬진강 동화마을 기본계획수립 및 특구계획 변경 용역 완료 : 2017. 11.
- 섬진강 동화이야기 정원 기본 및 실시설계용역 시행 : 2017. 12.
- 섬진강 동화이야기 정원 계약의뢰 및 착공 : 2018. 12.
- 섬진강 동화이야기 정원 완료 : 2021. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	곡성세계장미축제	담당자	관광문화과 박영화(☎360-8252)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 1004 세계명품장미를 테마로 관광곡성 홍보 및 관광객 유치
- 장미를 활용한 상품 개발과 발굴을 통해 지역주민의 소득창출

사업개요

- 기 간 : 2016. 5. 20.(금) ~ 5. 29.(일) / 10일 간
- 위 치 : 곡성섬진강기차마을
- 사 업 량
 - 축제장 기반시설 정비
 - 프로그램 기획 및 운영, 음향 등 공연시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	590		300	290	
국 비					
시 도 비					
시군구비	590		300	290	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제6회 세계장미축제 관광객 : 233,231명 (유료 209,662명)
- 행사구성 : 5개부문 55종 프로그램

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2018. 1. ~ 2018. 3.
- 축제 행사준비 : 2018. 4. ~ 2018. 5.
- 축제 개최 : 2018. 5월말 ~ 6월초순경 / 10일 내외
- 축제 성과분석 및 피드백 2018. 6. ~ 2018. 9.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	곡성심청축제	담당자	관광문화과 박영화(☎360-8252)
-----	--------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통적 효 사상과 가족애를 통한 가족단위 체류형 관광상품 개발
- 외래 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화
- 토속음식, 농·특산물 판매로 인한 농가소득 증대

사업개요

- 기 간 : 2016. 9. 30.(금) ~ 10. 3.(월) / 4일 간
- 위 치 : 곡성섬진강기차마을
- 사 업 량
 - 무대 등 공연시설 설치
 - 공연 및 체험 프로그램 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	590		300	290	
국 비					
시 도 비					
시군구비	590		300	290	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제16회 곡성심청축제 관광객 : 34,931명 (유료 21,843명)
- 행사구성 : 5개부문 74종 프로그램

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2018. 5. ~ 2018. 6.
- 축제 행사준비 : 2018. 7. ~ 2018. 9.
- 축제 개최 : 2018. 9월말 ~ 10월초순경 / 4일
- 축제 성과분석 및 피드백 2018. 10. ~ 2018. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	산업용 고압직류기기 성능시험센터 건립	담당자	경제과 서영남(☎360-8413)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해외 산업용 직류기기 전원부품 시장은 스위스, 독일, 이탈리아 등 3개 국가에서 세계시장 95%를 점유함에 따라 국내 인프라 구축을 통한 관련 부품 국산화 및 국내 인증·평가 시스템 기반구축 시급
- 세계적으로 저탄소 녹색성장 정책강화로 직류기기/요소부품의 빠른 시장 확대와 성장이 예상됨에 따라 관련 기술개발 지원 인프라 구축 필요

사업개요

- 위 치 : 오산면 연화리 25-2번지 외 39필지
- 규 모 : 부지 29,623m²
- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년 (4년간)
- 총사업비 : 380억 원 (국비 230, 지방비 80, 민자 70)
- 주관기관 : 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	38,000	-	11,200	11,800	15,000
국 비	23,000	-	4,000	7,000	12,000
시 도 비	4,000	-	1,750	2,250	-
시군구비	4,000	-	1,750	2,250	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	7,000	-	3,700	300	3,000
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 29.4%)

- '16. 8. 10. : 중앙 지방재정 투자심사 승인 완료
- '16. 12. 23. : 사업부지(군유지)매입 완료(29,623m²)
- '17. 4. 17 : 건축 등 인·허가 완료(건축면적 7,817.85m²)
- '17. 7. 4 : 건축공사 착공

향후계획

- 건축공사 추진 : '17. 7. 4 ~ '18. 12월 준공예정
- 시험장비 구축 : '17. 7월 ~ '19. 6월
 - 직류단락차단시험 설비 : 1종
 - 산업용 DC전원 요소부품 신뢰성평가 설비 : 28종

사업변경 내역 : 해당없음