

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	옥과 청소년문화의집 건립사업	담당자	복지실 조익건(☎360-8258)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 옥과권역에는 초등학교부터 대학교까지 모든 학급의 학교가 소재하고 있고 곡성군 전체 청소년인구의 40%가량이 거주하고 있음에도 청소년 시설이 전무해 청소년 시설 확충이 필요함.

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017
- 위 치 : 곡성군 옥과면 리문리 205
- 규 모 : 지상 5층, 연면적 1,696㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,254 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,254		254	625	2,375
국 비	2,400			500	1,900
시 도 비					
시군구비	854		254	125	475
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 부지매입 완료(옥과면 리문리 205번지, 1,008㎡)

향후계획

- 2016년 9월까지 기본 및 실시 설계 완료
- 2017년 상반기까지 건설공사 추진 및 하반기 준공

사업변경 내역

- 부지면적 변경 (투용자심사 2,079㎡ → 매입부지 1,008㎡)

사업명	교육청~문화센터간 도시계획도로 개설	담당자	지역활성화과 정재권(☎360-8278)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 곡성읍 중심 상업지역인 매일시장과 주택이 밀집된 지역의 불량한 도로 폭 및 선형 개량을 통해 지역주민 교통편의 증진
- 군관리계획 장기미집행 시설인 도시계획도로 개설로 주민숙원사업 해결

사업개요

- 기 간 : 2015년 4월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 곡성군 곡성읍 읍내리 310번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=300m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,100		303	1,797	
국 비	500		303	197	
시 도 비					
시군구비	1,600			1,600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계 용역 추진 : 2015. 4. 6. ~ 2015. 7. 3.
- 실시계획 인가 : 2015. 9. 17.
- 사업 착수 : 2015. 9. 21.
- 사업 추진 : 2015. 9. 21. ~ 현재

향후계획

- 사업 준공 : 2016. 11. 23.

사업변경 내역(해당시)

구분	당초	현재	사유
총사업비	2,200백만 원 (국비 1,500, 군비 700)	2,100백만 원 (국비 500, 군비 1,600)	국비(특교세) 확보 금액 조정 및 설계변경에 따른 사업비 감소

사업명	옥과 중앙로~지동간 도시계획도로 개설	담당자	지역활성화과 정재권(3360-8278)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도지정 문화재인 옥과향교와 주택이 밀집된 지역의 도로 폭 및 선형 개량을 통해 지역주민 교통편의 증진 및 안전한 정주여건 조성
- 군관리계획 장기미집행 시설인 도시계획도로 개설로 주민숙원사업 해결

사업개요

- 기 간 : 2015년 2월 ~ 2018년 12월
- 위 치 : 곡성군 옥과면 옥과리 672번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=642m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		42	600	2,358
국 비	600			600	
시 도 비					
시군구비	2,400		42		2,358
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계 용역 추진 : 2015. 1. 27. ~ 2015. 11. 17.
- 행정절차 협의 : 2015. 12. ~ 현재
- ※ 2015년 특별교부세 6억 원 예산 확보, 추가 소요예산 확보 중

향후계획

- 행정절차 협의 완료 : 2016. 10.
- 추가 예산확보 및 사업 추진 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

사업변경 내역(해당시)

구분	당초	현재	사유
총사업비	2,000백만 원 (국비 1,500, 군비 500)	3,000백만 원 (국비 600, 군비 2,400)	소공원.주차시설 확보를 위한 편입토지.건축물 증가, 국비(특교세) 확보 금액 조정
사업기간	2015. 2. ~ 2016. 12.	2015. 2. ~ 2018. 12.	소요사업비 예산 미확보

사업명	황등지구 지표수보강 개발	담당자	안전건설과 김유문(2360-8463)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 상습적인 가뭄지역에 수리시설을 보강함으로써 가뭄해소
- 농업용수 부족 지역에 안정적인 용수 공급으로 영농불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 1 ~ 2018. 12. 31
- 위 치 : 곡성군 옥과면 무창리, 주산리, 소룡리일원
- 규 모 : 양수장1, 취입보1, 저수지보강1
- 수혜면적 : 46ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	-	-	300	2,700
국 비	2,100			210	1,890
시 도 비	900			90	810
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본계획 수립 : 2016. 1 ~ 7
- 기본계획 인가 및 실시설계 : 2016. 8 ~ 12

향후계획

- 실시계획 인가 : 2016. 12
- 사업추진 : 2017. 1 ~ 2018. 12. 31

사업명	충의교~기차마을간 우회도로 개설	담당자	지역활성화과 정재권(3360-8278)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 곡성 섬진강기차마을을 방문하는 관광객들에게 교통 편의를 제공함으로써 관광객 유치와 곡성이미지 제고하기 위함
- 기반시설 확충으로 지역경제 활성화 및 지역균형 발전 촉진

사업개요

- 기 간 : 2015년 2월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 ~ 오횜면 오지리
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=951m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,400		1,200	1,200	
국 비	500		500		
시 도 비					
시군구비	1,900		700	1,200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 실시계획 인가 : 2015. 1. 8.
- 사업 착수 : 2015. 3. 5.
- 사업 추진 : 2015. 3. 5. ~ 현재

향후계획

- 사업 준공 : 2016. 12.

사업변경 내역(해당시)

구분	당초	현재	사유
총사업비	2,700백만 원 (국비 500, 군비 2,200)	2,400백만 원 (국비 500, 군비 1,900)	설계변경에 따른 사업비 감소

사업명	운곡특화농공단지 조성사업	담당자	경제과 김건우(☎360-8346)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역산업 발전 도모 및 기업하기 좋은 투자환경 조성
- 신규 농공단지 조성으로 유망기업 적극 유치

사업개요

- 기 간 : 2015~2017
- 위 치 : 곡성군 오산면 운곡리 87-1번지 일원
- 규 모 : 182,486m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,582 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	14,582	-	910	8,481	5,191
국 비	3,870	-	-	2,500	1,370
시 도 비	276	-	-	150	126
시군구비	276	-	-	178	98
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	10,160	-	910	5,653	3,597
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 7 %)

- '16. 7. 5. : 운곡특화농공단지 지정(승인) 및 지형도면 고시
- '16. 7. 18. : 토지보상계획 공고

향후계획

- 토지보상 : '16. 08. ~ 10.
- 착공 : '16. 10. ~

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 당초 194,934m<sup>2</sup> 현재 182,486m<sup>2</sup>
- 총사업비 당초 170(억원) 현재 145(억원)