

2023년도 민선8기 공약사업 변경·조정(안)

공약번호	공 약 명	담당부서	비 고
1-6	청년마을 「청백스마트 빌리지」 조성	인구정책과	사업계획 변경
1-12	문화관광형 전통시장 육성	도시경제과	사업계획 변경
1-13	숙박업소 세탁지원 서비스	관광과	사업계획 변경
2-3	곡성 생태도서관 건립	문화체육과	사업계획 변경
3-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	인구정책과	최종목표 변경
4-6	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	관광과	사업계획 변경
4-10	곡성 음식문화관 건립	문화체육과	사업계획 변경
4-11	숲 관련산업의 지원 및 육성	산림과	사업계획 변경
4-13	색을 더하는 핑크마을 조성	도시경제과	사업계획 변경
5-12	돌발병충해 발생 농약살포비 지원	기술보급과	사업계획 변경

1-6 청년마을 「청백스마트빌리지」 조성

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업명 : 청년마을 「청백스마트빌리지」 조성 ■ 위치 : 삼기면 괴소리 산 77-1번지 일원/ 삼기온천 ■ 사업규모 : A = 51,425㎡ ■ 사업비 : 6,100백만원(전액 군기금) ■ 사업내용 : 청년19세대 이상 거주공간 및 생활인구 1,000명이 활용가능한 시설 구축
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업명 : 청년 유토피아 시범마을 구축 ■ 위치 : 삼기면 괴소리 산 77-1번지 일원/ 삼기온천 ■ 사업규모 : A = 176,485㎡ ■ 사업비 : 20,000백만원(도비14,000, 군기금2,000 군비4,000) ■ 사업내용 : 청년19세대 이상 거주공간 및 생활인구 1,000명이 활용가능한 시설 구축

○ 조정·변경 사유

- 당초 사업인 청년마을 「청백스마트빌리지」 조성은 세부사업명과 불일치하여 혼동을 주어 예산 세부사업명과 일치하였고 기본계획 구축 용역 후 예상사업비 증가(60억원→200억원) 및 사업규모화를 위해 2024년 국도비 공모사업(지역활력타운, 전라남도 균형발전 300)과 연계하여 추진하기로 한 바 부수적으로 사업비 및 부지면적 증가로 사업계획 변경이 필요함.

1-12 문화관광형 전통시장 육성

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2022 ~ 2026 ■ 사업위치 : 곡성역~뚝방마켓~기차마을 전통시장 ■ 사업비 : 1,400백만원(국비 550, 군비 850) ■ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 웨인파인딩 디자인 1식, 문화공간 디자인 1식, 통합 시각디자인 1식 개발 - 상인 역량강화 교육 및 소통회의, 홍보 컨설팅
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2022 ~ 2026 ■ 사업위치 : 곡성역~뚝방마켓~기차마을 전통시장 ■ 사업비 : 2,600백만원(국비 1,350, 군비 1,250) ■ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 웨인파인딩 디자인 1식, 문화공간 디자인 1식, 통합 시각디자인 1식 개발 - 고객쉼터, 상인교육장, 공공화장실 리모델링 및 안내표지판 설치 - 상인회 역량강화 및 지역특화상품 개발

○ 조정·변경 사유

- 당초 뚝방마켓 - 전통시장의 융합 플리마켓 운영을 위해 시각·공간 통합 디자인 개발에서 확대하여 고객쉼터, 상인교육장 조성 및 지역특화상품 개발을 통해 관광객을 유치하고 전통시장을 활성화하고자 함
- ※ 전통시장과 관련한 공모사업 2개 추가 선정

1-13 숙박업소 세탁지원 서비스

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2022~2026 ■ 대 상 : 관내 숙박업체(공중숙박업소, 농어촌민박, 야영장) ■ 사업내용 : 세탁비용 및 침구류 구입지원, 세탁공장 구축, 사회적기업 설립 ■ 사 업 비 : 1,506백만원(국비 54, 군비 1,452)
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2022~2026 ■ 대 상 : 관내 숙박업체(공중숙박업소, 농어촌민박, 야영장) ■ 사업내용 : 세탁비용 및 침구류 임대, 세탁물 수거·배달서비스 (물류시스템 구축) ■ 사 업 비 : 1,015백만원(군비 100%)

○ 조정·변경 사유

- 당초 세탁공장은 ‘오곡면 도시재생 인정사업’으로 추진하고자 했으나 **소음 및 분진 발생, 세탁 방류수 처리를 위한 폐수처리장 필요** 등 주거지역 내 설치가 불가능하고, 세탁공장 입지 조건에 맞는 적합한 공유지 또한 부족하여 사업계획 변경이 필요하였음
- 숙박업소 세탁지원 서비스 사업효과를 높이기 위한 사업내용을 재검토한 결과 공약사업의 완성도를 높이고 숙박업소의 실질적인 지원을 위하여
- 침구류 세트는 곡성군이 구입·소유하여 숙박업자에게 **유료로 임대 운영**하고,
- 숙박업소 세탁물 직접 수거 및 위탁업체에 배달 대행하는 **물류시스템 구축을 통한 사업내용으로 변경**하여 추진하는 것이 타당하다고 판단됨

2-3 곡성 생태도서관 건립

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공 약 명 : 곡성 생태도서관 건립 ■ 사업위치 : 미정 ■ 사업기간 : 2023 ~ 2027 ■ 사업규모 : 건물연면적 4,000㎡, 야외공원 6,000㎡ ■ 사 업 비 : 25,050백만원(국비 10,000, 군비 15,050) ■ 사업내용 : 생태와 교육·문화·정보가 함께하는 복합문화공간 ‘생태도서관’ 건립
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공 약 명 : 생태 북카페 조성 ■ 사업위치 : 곡성읍 묘천리 일원 ■ 사업기간 : 2023 ~ 2027 ■ 사업규모 : 건물연면적 2,080㎡, 생태 북카페 면적 100㎡ ■ 사 업 비 : 1,000백만원(군비 100%) ■ 사업내용 : 곡성 역사박물관 내 생태정보 공유 및 주민 편의 공간 조성

○ 조정·변경 사유

- 신축건물 조성을 지양하고 곡성 역사박물관 건립사업과 연계하여 생태북카페 조성사업으로 변경하여 추진코자 함.

※ 곡성 역사박물관 조성

- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327번지 외 14필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 19,800백만 원(도비 7,920 군비 11,880)
- 사업내용 : 역사박물관 건립 “섬진강, 곡성을 구舊비備치致다多”
 - 지하 1층 : 수장고, 자료실, MDF
 - 지상 1층 : 역사전시실(상설), 어린이 체험교육실, 다목적실, 휴게실
 - 지상 2층 : 역사전시실(기획), 사무실, 교육실, 문화체험실, 생태북카페

3-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축
------------	------------------------------

○ 심의요청 내역 : 최종목표 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none">■ 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축- 독거노인 응급안전 안심서비스 장비 설치 지원 : 총 2,791대- 스마트돌봄 플러그 설치 지원 : 총 400대
변경 후	<ul style="list-style-type: none">■ 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축- 독거노인 응급안전 안심서비스 장비 설치 지원 : 총 2,791대- 스마트돌봄 플러그 설치 지원 : 총 150대

○ 조정·변경 사유

- 사업계획 시 예측한 중·장년(40~60세) 고독사 위험가구 수(400가구)와 실제 발굴된 중·장년(40~64세) 고독사 위험가구(57가구) 수 간의 격차가 커 사업량 조정 필요
- 사업대상자인 중·장년층(40~64세)에게 ‘고독사’가 부정적 의미로 인식되어 서비스 수혜 거부

4-6 스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	■ 사업기간 : 2022~2023 ■ 사업내용 - “레저 미션투어” 앱 개발 및 시스템 구축 - 디지털 스탬프 투어 프로그램 운영 ■ 사업비 : 500백만원
변경 후	■ 사업기간 : 2022~2024 ■ 사업내용 - 여행자 플랫폼(홈페이지) 구축 - 전자 스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영 ■ 사업비 : 60백만원

○ 조정·변경 사유

- 곡성군 자체 어플리케이션 개발은 인지도가 낮아 관광객의 접근성이 떨어지고 추후 유지보수 및 운영관리 문제로 활성화가 어려워 예산 투자 대비 효과성이 미비할 것으로 보임
- 활용가능성이 높은 홈페이지 구축을 통해 접근성과 이용도를 높이고 다른 플랫폼과의 연계를 통한 기능보강으로 편의성을 높여 공약사업의 완성도를 높이고자 홈페이지 구축으로 사업내용을 변경하여 추진하는 것이 타당하다고 판단됨
- 또한 우리군 자체 온라인 쇼핑몰인 ‘곡성몰’과의 연계를 통해 군 통합 이미지 제고 및 주민 소득 창출, 지역 관광산업 및 지역경제 활성화에 기여하겠음

4-10 곡성 음식문화관 건립

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공 약 명 : 곡성 음식문화관 건립 ■ 사업기간 : 2022 ~ 2027 ■ 사업위치 : 미정 ■ 사업규모 : 건물연면적 2,200㎡ ■ 사 업 비 : 9,800백만원(군특 4,900, 군비 4,900) ■ 사업내용 : 지역농산물 및 음식물을 활용한 다양한 체험, 전시, 교육 프로그램 운영 등
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공 약 명 : 음식문화체험실 조성 ■ 사업기간 : 2023 ~ 2027 ■ 사업위치 : 곡성읍 묘천리 일원 ■ 사업규모 : 건물연면적 2,080㎡, 음식문화체험실 200㎡ ■ 사 업 비 : 2,000백만원(군비 100%) ■ 사업내용 : 향토음식과 지역특산물 활용 음식문화 체험 및 조리실습 공간 마련, 지역 대표 먹거리 홍보 공간마련 등

○ 조정·변경 사유

- 신축건물 조성을 지양하고 곡성 역사박물관 건립사업과 연계하여 곡성 음식문화체험실 조성사업으로 변경하여 추진코자 함.

※ 곡성 역사박물관 조성

- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327번지 외 14필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 19,800백만 원(도비 7,920 군비 11,880)
- 사업내용 : 역사박물관 건립 “섬진강, 곡성을 구舊비備치致다多”
 - 지하 1층 : 수장고, 자료실, MDF
 - 지상 1층 : 역사전시실(상설), 어린이 체험교육실, 다목적실, 휴게실
 - 지상 2층 : 역사전시실(기획), 사무실, 교육실, 문화체험실, 생태북카페

4-11 숲 관련 산업의 지원 및 육성

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<p>(자연휴양림 조성)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2023. ~ 2027. ■ 사업위치 : 곡성읍 신기리 산 156외(청계동 솔바람양영장 인접) ■ 사업비 : 6,000백만원(국비 2,500, 도비 750, 군비 2,750) ■ 사업량 : 30ha ■ 사업내용 : 청계동솔바람 야영장과 연계한 자연휴양림 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 숙박시설 : 산림휴양관, 숲속의 집, 야영데크 - 편익시설 : 방문자안내소, 야외쉼터, 주차장, 대피소 등 - 체험, 교육시설 : 산책로, 탐방로, 물놀이장 등 - 기타시설 : 화장실, 음수대, 오수정화시설, 전기시설 등
변경 후	<p>(자연휴양림 조성)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2023. ~ 2027. ■ 사업위치 : 곡성읍 학정리 삼인동 약수터 일원 ■ 사업비 : 5,000백만원(도비 2,500 군비 2,500) ■ 사업내용 : 삼인동 일원의 물놀이시설 등과 연계한 산림휴양숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 물놀이 시설, 시니어 놀이터, 목재체험시설, 맨발쉼터 등

○ 조정·변경 사유

- 솔바람 야영장과 치유의 숲 주변 부지 확보를 통한 자연휴양림 조성을 검토하였으나 산주와의 협의가 이루어지지 않는 등 동약산 자연휴양림 부지 확보가 불가하여
- 일부 균유림이 확보된 부지로 접근성이 용이하고 기반시설이 확보된 삼인동 지역의 산림휴양숲 조성으로 사업계획을 변경하고자 함

4-13 색을 더하는 핑크마을(Pink village) 조성

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2023 ~ 2026 ■ 사업위치 : 오곡면 압록리 ■ 사업비 : 1,000백만원(도비 400, 군비 600) ■ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 색채개선(핑크), 마을경관 개선 및 골목길 불거리 조성
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업기간 : 2023 ~ 2024 ■ 사업위치 : 옥과면 시가지 일원(주택가 주변 골목길) ■ 사업비 : 300백만원(도비 125, 군비 175) ■ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 핑크를 활용한 골목길 디자인 개선 - 야간조명 설치를 통한 쉼테드 디자인 적용

○ 조정·변경 사유

- 당초 사업대상지인 오곡면 압록리 일원은 대부분이 민간 주택으로 주변 관광지와 연계 시 비용대비 효과가 미비하고 개인 사유재산인 건축물의 색채개선을 장기간 유지하기 어려움.
- 옥과면은 도시 관문에 인접한 진입 역할을 하며 젊은 층의 유동인구가 많아 핑크색 이미지와 부합하고 대학 등 공공시설을 다수 보유하고 있음.
- 핑크색의 이미지와 사업효과를 높이기 위한 권역별 대상지를 재검토한 결과 공약사업의 완성도를 높이고 주변 연계 사업과의 효과를 높이기 위해 사업 대상지를 옥과면 시가지 일원으로 변경하고 사업내용도 일부 변경하는 추진하는 것이 타당하다고 사료됨

5-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원
------	---------------------------

○ 심의요청 내역 : 사업계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none">■ 사업기간 : 2023. ~ 2026.■ 사업대상 : 관행 벼 재배농가■ 사업비 : 1,800백만원(군비 100%)■ 사업량 : 2,500ha■ 사업내용 : 농가의 병해충 무상 살포비 지원(연 3회)
변경 후	<ul style="list-style-type: none">■ 사업기간 : 2023. ~ 2026.■ 사업대상 : 관행 벼 재배농가■ 사업비 : 600백만원(군비 100%)■ 사업량 : 발생면적■ 사업내용 : 재해 등으로 돌발병해충 발생 시 약제 및 살포비 지원

○ 조정·변경 사유

-당초 사업계획은 병해충 발생 횟수와 관계없이 연 3회 병해충 살포비 지원이었으나 병해충이 발생하지 않으면 공약 달성을 할 수 없으므로 재해 등으로 돌발 병해충 발생 시에 약제와 살포비 지원으로 변경하여 추진하고자 함.